

Utplassering uke 46-47

Dag 1, mandag uke 1 – I dag reiste vi først inn til kontoret, der fikk jeg møte mange av de andre montørene og de som sitter og gjør kontorarbeidet. Vi dro ut på en jobb der vi ikke skulle gjøre så mye, vi skulle bare sette opp noe få bokser til før snekkeren skulle kle veggene. Etter dette dro vi ut til en kunde som skulle fornye det elektriske anlegget i en gammel leilighet og bytte innmaten i sikringsskapet. Vi hadde ganske mye igjen av dagen, så vi dro til grossisten og handlet det vi trengte for å gjøre jobben også sto jeg å så på at han montøren jeg var med byttet innmaten i sikringsskapet. Så den første dagen fikk jeg ikke gjort så mye, jeg observerte mye og lærte en god del.

Dag 2, tirsdag uke 1 – I dag dro vi direkte til leiligheten vi begynte på i går, jeg satt opp stikk kontakter og spikret kabel i 2 soverom og gangen i andre etasjen. Så i dag har jeg spikret veldig mye åpent anlegg og skal dette skal kobles i morgen etter planen.

Dag 3, onsdag uke 1 – I dag fikk vi en haste jobb på NAV der vi skulle strekke ny nettverks kabel fra server rom til ventilasjons rom. Det var ca 120 meter med kabel. Vi la kablen på kabel bro og der det ikke var bro la vi kablen i stive rør. Jeg lærte hvordan vi bøyer stive rør til 90 grader uten at de knekker. Vi måtte også borre oss gjennom noen murvegger, så jeg fikk vært med på litt diverse forlegnings måter og sånt.

Dag 4, torsdag uke 1 – I dag fikk vi fortsatt i leiligheten vi startet på så vidt det var på mandag, jeg koblet stikk kontakter og dimmer til lys. Kunden ønsket at vi skulle bruke en kabel som allerede var brukt til lampe i taket på det ene soverommet fra før, så da rettet jeg opp kablen og spikret den fast på nytt, da denne delvis var skjult og delvis åpent forlagt. Vi lagde en ny kurs til VVB. Så vi ble ferdig med det og hele andre etasjen. Vi må komme tilbake en annen dag for å gjøre ferdig første etasjen og sluttkontrollen.

Dag 5, fredag uke 1 – I dag dro vi tilbake der vi sluttet i går, vi byttet stikkontakter i stue fra uten jord til med jord. Vi satt opp 6 nye stikkontakter der kunden skulle ha tven da det er krav om minst 6 stikk bak tv. På slutten av dagen dro vi bort til en brakke som vi skal koble til tilførselen, men det var ikke lenge igjen av dagen så vi la bare rør bort til brakken.

Dag 6, mandag uke 2 – I dag dro vi for å lage ny kursfortegnelse og gjøre oss ferdig med sluttkontroll og all dokumentasjon i leiligheten vi hadde brukt mesteparten av forrige uke på. Vi brukte megger'n til å ta sluttkontrollen, vi stilte megger'n inn på auto test og da testet den det meste. Vi lagde ny

kursfortegnelse, dette tok litt tid da den gamle ikke var riktig. Da vi var ferdig i leiligheten dro vi til kontoret for å skrive all dokumentasjon og skrive t en pen og ryddig kursfortegnelse. Da dokumentasjon var ferdig dro vi tilbake til brakken fra fredag og koblet til tilførselen, vi satt også opp et utelys, men det var alt siden det var en ferdig bygget brakke fra malthus så var det ikke noe mer for oss å gjøre.

Dag 7, tirsdag uke 2 – I dag dro vi tilbake til det loftet der vi satte inn bokser på mandagen første uken, vi koblet opp brytere og stikkontakter, koblet skjulte stikkontakter og brytere på WC og i gang på loftet dette tok nesten hele dagen, på slutten av dagen fikk vi et haste oppdrag i så vi måtte reise fra og forte oss til der var vi ferdig klokka halv 6.

Dag 8, onsdag uke 2 – I dag hadde vi ingen oppdrag som vi visste om så vi dro til kontoret der vi fikk et oppdrag på NAV igjen. Det var noen defekte dimere som vi dro til grossisten og fikk byttet de dimerne som ikke fungerte, vi fikk montert på plass de nye dimerne og alt fungerte som det skulle. Når dette var gjort dro vi for å gjøre ferdig sluttkontrollen på den loft leiligheten.

Dag 9, torsdag uke 2 – i dag var å rettet på feil fra en rapport fra infratek, det var mangel på jord i stikk på kjøkken og dårlig festet stikkontakter rundt om i huset, så dette var ganske fort gjort. Når dette var ferdig dro vi til ett oppdrag i et hus der vi skulle montere downlights med xcomfort på et soverom og en midt gang.

Dag 10, fredag uke 2 – I dag var det lite jobber, vi dro ut på en jobb der vi skulle grave en grøft fra spennings boksen i gata til ny hoved tavle i et hus, så det meste av dagen gikk til graving og legging av rør, når vi var ferdig med å grave, legge og skjote rør dro vi til kontoret og han montøren jeg var med gjorde noe dokumentasjon. Vi hadde ikke noe mer å gjøre i dag så vi sluttet tidlig. Jeg takket for meg og sjefen ønsket meg hjertelig velkommen tilbake.

