

71 no2 gu skole 3

2012

Logg - [REDACTED]

Utplasserings uke 46-47

[REDACTED]
25/10/12



Dag 1

Uheldigvis var ikke denne dagen den beste. Jeg våknet klokken 6 å følte meg ganske svimmel og kvalm. Jeg dro på jobben klokken 6:30 og ventet på de ansatte i 20 minutter. Da jeg gikk in ble jeg ikke bedre, jeg ble bare mere kvalm. Jeg møtte projekt leder å ga han arkene om utplasseringen. Jeg var på jobben ca. en time før jeg dro hjem.

Dag 2



Jeg kom på jobben 6.45, ventet i 10 minutter før det kom noen. Jeg gikk inn å satt meg og ventet i 2 timer før [redacted] kom og hentet meg.

Oppdrag 1

[redacted] stadium.

Vi stilte inn kortsluttningsstrømmen på en effektbryter "hovedbryter"


Vi satt den fra 10a til 12a. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor vi skulle gjøre dette.



Oppdrag 2

[redacted] fengselet i [redacted]

Vi begynte med å hente utstyret. Jeg borret ett hull 5 cm under den forrige kabel bruen. Jeg borret hullet ca.7 cm dypt og 12 mm bredd. Jeg satt inn den grønne "pluggen" og skrudde inn 16 mm bolter med vegg festen. Etter at alle festene var klare og hardt festet så la jeg kabel bruen opp på vegg festene. Etter det brukte jeg feste krokar å skrudde dem fast på kabel bruen slik at den skulle holde seg.





Dag 3

Som vanlig kom jeg tidlig på jobben og ventet på at noen ansatte skulle komme og åpne døra. Idag var jeg ute på praksis hele dagen fordi montøren min kom tidlig.

Oppdrag 1


AS

Det var en maskin som trengte 4 faset ac og det var ingen riktige stikkontakter i nær heten. Jeg begynte med å skru fast stikkontakten på veggen og der etter puttet jeg inn kabelen inn i nippelen å skrudde den fast til klemmene. Etter det begynte jeg med å feste kabelen med sadler på veggen. Jeg borret hull i gjennom veggen å trakk kabelen inn og til andre siden. Jeg feste kabelen på samme måte og førte den til fordelingsskapet. Etter det gjorde montøren alt selv fordi det var et TN nett på 400v. Vi tok en sluttkontroll også var vi ferdig.



Oppdrag 2

Vi dro til for å bytte termostadet på to varme ovner som ikke fungerte lenger, da vi byttet dem begynte de å fungere igjen.



Dag 4

I dag hadde jeg fri, fordi montøren min var syk.

Dag 5

Jeg kom på jobben som vanlig klokken 6:40. Montøren min kom ikke i dag heller så derfor skulle jeg bli med en annen montør.

Oppdrag 1

Vi dro til , så skulle vi se på et kjøkken. Og hvordan vi skulle legge anlegget og hvor stikkontaktene skulle være, etter det var det ikke noe mere å gjøre så vi dro til å skulle telle stikkontakter i en enebolig. Vi gjorde dette fordi montøren trodde han hadde glemt å skru opp noen brytere eller stikkontakter.

Dag 6

Jeg kom på jobben som vanlig, å ventet på de ansatte til å åpne døra. I dag var montøren min tilbake så jeg skulle bli med han.

Oppdrag 1

Vi dro til en kunde i , der vi skulle skru opp stikkontakter opp veggen og taket. Jeg skrudde på 3 stikkontakter som var på en krus og som var på veggen og 2 på taket.







Etter det måtte montøren min dra hjem fordi han følte seg ikke bra, så jeg var ferdig klokka 11 denne dagen.

Dag 7

Jeg kom på jobben som vanlig, å ventet på de ansatte til å åpne døra, montøren min var frisk i dag så jeg var på jobben hele dagen i dag.

Oppdrag 1

I dag var jeg på [redacted] i [redacted] der vi skulle sette noen høyttalere i taket. Jeg tok ned himlingene og målte ut midten og skjæret ut en sirkel i midten. Jeg satt inn høyttaleren å festen den til himlingen. Jeg trakk 30m med (PLS 90) kabler som skulle til hver høyttaler. Jeg puttet PLSen i en kanal og fant ut at det ikke var nok plass på grunn av en stikkontakt. Jeg flyttet stikkontakten til siden, men ledningen var ikke lang nok. Jeg hentet PR 2x1,5 i bilen og 3 wagoer og skjøtet ledningen slik at den skulle bli lengere. Jeg koblet stikkontakten å la ledningene i en ny kanal. Etter det puttet jeg PLSen igjennom veggen også gjorde montøren min resten, mens jeg ryddet.



Dag 8

Jeg kom på jobben som vanlig, å ventet på de ansatte til å åpne døra, montøren hadde bare i jobb i dag, derfor varte ikke denne dagen lenge.

Oppdrag 1

Vi var i ' ' der vi skulle skjøre en phono kabel, jeg sto og så på så jeg har ingen ting å skrive om.

Jeg var ferdig klokka 11 i dag.


Dag 9

Jeg kom på jobben som vanlig, å ventet på de ansatte til å åpne døra, jeg skulle jobbe med en annen montør i dag.

Oppdrag 1

Jeg jobbet på i dag. Jeg skulle ha strøm til noen «bøttelamper». Jeg trakk PEN i gjennom et PVC rør og til en kobling boks. I den

kobling boksen
koblet jeg til en
stikkontakt.



Dag 10

I dag var det ikke mere jobb til meg, derfor måtte jeg rydde i lageret i 5 timer.
Jeg sluttet i dag klokken 13.00.

